



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OPERA PUBBLICA "COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI" - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA.

Il giorno sei GIUGNO 2012

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BUSIN Alberto	(X)	()
ASSESSORI	BERTI Roberto	(X)	()
	FIORIN Enrico	(X)	()
	BRAZZALE Flavio Palmino	(X)	()
	BUSATO Giovanni	(X)	()
	POZZER Giuseppe	(X)	()
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	(X)	()

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto e quale Responsabile del procedimento dell’OO.PP. si comunica quanto di seguito:

- con nota datata 17/05/2010 n. 276309-C.58.01/E.330.20.5 di prot., qui pervenuta il 20/05/2010 al n. 6821 di prot., la Regione Veneto ha trasmesso la Convenzione recante modalità di gestione del contributo assegnato al Comune di Zanè pari a € 305.360,00 (aliquota 80%) su una spesa ammissibile (lavori+oneri sicurezza+iva) pari a € 381.700,00, ai sensi della L.R. n. 11/2010 art. 3 : “Piano straordinario opere di interesse locale – Programma di riparto 2010 per l'opera pubblica “copertura pista di pattinaggio degli impianti sportivi”;

- tale convenzione è stata sottoscritta dall’Ente e dalla Regione in data 07/04/2010 e repertoriato dalla Regione al n. 24887 degli atti da registrarsi in caso d’uso e trasmesso dalla medesima Regione all’Ente con nota n. 358621/c.41.10-C.100.18.1 di prot. del 30/06/2010, qui pervenuta il 03/07/2010 al n. 8633 di prot.;

- si evidenzia che la spesa ammissibile pari a € 381.700,00 era desunta dal quadro economico inserito nelle schede regionali per la richiesta del contributo e corrispondeva all’importo dei lavori, pari a € 340.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 7.000,00 e all’IVA di legge del 10%, pari a € 34.700,00, per un totale appunto di € 381.700,00;

- la convenzione regionale, a seguito di opportune proroghe, prevede l’impegno del Comune di ultimare i lavori per l'opera pubblica “copertura pista di pattinaggio degli impianti sportivi” e rendicontare le spese sostenute entro la data del 30/03/2013;

- considerato che l’opera pubblica “copertura pista di pattinaggio degli impianti sportivi” è alla data odierna conclusa appare opportuno rendicontare la effettiva spesa sostenuta in modo da poter richiedere la liquidazione del saldo del contributo regionale ai sensi dell'art. 6 di convenzione;

a tal fine si evidenzia che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 09/05/2012 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “copertura pista di pattinaggio impianti sportivi” per un importo dei lavori eseguiti pari a € 346.820,41 + IVA 10%, compresi oneri della sicurezza, a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a € 262.000,00 + IVA 10%, restava un credito a favore della ditta appaltatrice Nuova Same Srl di Roana (VI) pari a € 84.820,41 + IVA 10% (€ 93.302,45);

- con ordinanza di liquidazione dell’U.T.C. datata 24/05/2012 si liquidava alla ditta appaltatrice Nuova Same Srl di Roana (VI) l’importo residuo di cui sopra per complessivi € 93.302,45 IVA 10% cps. a fronte della fattura n. 41 del 28/03/2012;

- in base alla convenzione di contributo regionale con nota datata 16/02/2012 n. 2129 di prot. si richiedeva preventiva autorizzazione alla Regione del Veneto per la redazione di una perizia di assestamento delle somme in amministrazione per eseguire delle opere di miglioramento come descritte:

- 1) sovrapposizione di un nuovo massetto in cemento fibrorinforzato sulla pavimentazione esistente in calcestruzzo per eliminare possibili infiltrazioni di umidità;

- 2) eliminazione vecchia condotta d'acqua e realizzazione nuovo tracciato con verifica collegamenti idrici esistenti;
- 3) realizzazione di pozzo perdente per impossibilità di utilizzare parte dell'esistente rete di smaltimento dell'acqua piovana;
- 4) ampliamento dell'impianto di illuminazione interna della struttura sportiva;
- 5) irrobustimento di parte della pavimentazione sportiva per alloggiamento impianti basket;
- 6) ampliamento della predisposizione di impianti di pallavolo, calcetto, basket sulla pavimentazione e segnatura degli esercizi per il pattinaggio;
- 7) predisposizione di nuova transennatura dell'area esterna all' area di gioco;
- 8) acquisto di attrezzature sportive;

- con nota n. 91224/C.63.01.03/E.330.5 di prot. del 24/02/2012, qui pervenuta il 29/02/2012 al n.2604 di prot, la Regione del Veneto comunicava l'autorizzazione a dette nuove spese e all'utilizzo, nell'ambito del progetto approvato, delle eventuali economie conseguite, ritenendole ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo regionale;

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n.60 del 01/03/2012, n. 156 del 07/03/2012 di Registro Generale, si impegnavano €. 32.000,71 IVA 21% cps. a favore della ditta Nuova Radar Coop di Limena (PD) per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle nuova struttura sportiva comunale all'interno del finanziamento dell'opera stessa;

- con ordinanze di liquidazione dell'U.T.C. datate 24/05/2012 si liquidava alla ditta Nuova Radar Coop di Limena (PD) l'importo di cui sopra per complessivi €. 32.000,71 IVA 21% cps. a fronte delle fatture n. 239 e n. 240 del 29/03/2012;

per cui il quadro economico dell'opera pubblica "copertura pista di pattinaggio degli impianti sportivi", come da ultima perizia di assestamento approvata con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 09/05/2012, è il seguente:

A - COMPONENTI PRINCIPALI DELL'OPERA

Componenti principali dell'opera

1) Demolizioni	€. 3.753,69
2) Opere di fondazione	€. 38.688,48
3) Copertura e tamponamenti laterali	€. 107.748,81
4) Pavimentazioni	€. 116.981,16
5) Impianto termico	€. 25.859,62
6) Impianto elettrico	€. 20.612,06
7) Sistemazioni esterne e sottoservizi	€. 10.393,72
8) Opere in economia	€. 5.334,29
9) Sicurezza lavori	€. 17.450,00

ammontare opera al netto del ribasso d'asta € 346.820,41

B – SOMME IN APPALTO AL NETTO RIBASSO

1) Per lavori a misura	€. 107.952,02
2) Per lavori a corpo	€. 216.084,10
3) per lavori in economia	€. 5.334,29
4) Sicurezza lavori	€. 17.450,00

Totale somme in contratto al netto del ribasso d'asta di cui: € 346.820,41

**b.1) NON
SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA
PER ATTUAZIONI DI SICUREZZA** €. 17.450,00

**b.1) GIA SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA PER
ESECUZIONI DI LAVORAZIONI** €. 329.370,41

C – SOMME IN AMMINISTRAZIONE

1) per acquisto attrezzature sportive (IVA 21% cps.)	€. 32.000,71
2) Per rilievi, accertamenti ed indagini	€. -----
3) Per allacciamenti ai pubblici servizi	€. 1.275,34
4) Per imprevisti ed eventuali lavori in economia	€. -----
5) Per acquisizione di aree o immobili	€. -----
6) Per accantonamento di cui all'art. 26 L. 109	€. -----
7) Per risoluzione bonaria controversie art. 31 bis	€. -----
8) Per incentivi alla progettazione di cui art. 92 D.Lgs. 163/06	€. 7.527,00
9) Per progettazione e direzione lavori	€. 47.886,80
10) Per coordinamento della sicurezza	€. 18.460,00
11) Per collaudi	€. 603,20
12) per contributo Autorità di Vigilanza	€. 225,00
13) Per IVA al 10%	€. 34.682,04
14) Per IVA al 20%	€. 6.630,00
15) Per IVA al 21%	€. 7.098,00
16) Risparmi	€. 2.791,50

Totale somme in amministrazione	€. 159.179,59

D – TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA €. 506.000,00

per una spesa effettivamente sostenuta per lavori da rendicontare ai fini del contributo regionale pari a €. 430.953,16 (punti A+C1+C13) maggiore dell'importo ammissibile a contributo pari a €. 381.700,00.

- si evidenzia che nel corso dei lavori sono stati erogati alla ditta appaltatrice i seguenti pagamenti:

- 1° SAL datato 08/11/2011 per €. 140.000,00 + Iva 10% = €. 154.000,00;
- 2° SAL datato 30/01/2012 per €. 122.000,00 + IVA 10% = €. 134.200,00,

e per tali pagamenti è stato richiesto alla Regione Veneto l'erogazione di acconto sul contributo concesso con note n. 15951 di prot. del 13/12/2011 (1° SAL) e n. 6278 di prot. del 17/05/2012 (2° SAL);

- la Regione del Veneto, alla data odierna, ha erogato €. 123.200,00 corrispondenti all'80% dell'importo relativo al 1° SAL (€. 154.000,00) con nota datata 03/04/2012 di avviso di emissione mandato N. 0002469/0000001 - esercizio 2012, somma introitata con determina U.T.C. n. 102 del 20/04/2012;

Si richiede provvedimento deliberativo se possibile immediatamente esecutivo.”

RITENUTO in tal senso provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e di legittimità del Segretario Generale - Direttore;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

D E L I B E R A

- 1) di rendicontare la spesa effettivamente sostenuta per l'opera pubblica "copertura pista di pattinaggio degli impianti sportivi" ai fini dell'erogazione del contributo regionale attinente la L.R. n. 11/2010 art. 3 : "Piano straordinario opere di interesse locale – Programma di riparto 2010, giusta convenzione del 07/04/2010 repertorio della Regione Veneto n. 24887 degli atti da registrarsi in caso d'uso, in complessivi €. 430.953,16 maggiore dell'importo ammissibile a contributo pari a €. 381.700,00, come evidenziato nelle premesse;
- 2) di evidenziare che per tale opera pubblica è stato richiesto e ottenuto idoneo CUP n. E62D10000060007 e codice identificativo gara CIG 1755198335;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Tecnico**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

_____/_____

F.to Arch. Luca Cavedon

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, li 14 giugno 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE