



# COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OPERA PUBBLICA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAVE DI BORDO DEL PONTE DENOMINATO "NOVO" NELL'INCROCIO TRA VIA KENNEDY/VIA PALLADIO/ VIA MONTE SUMMANO": APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Il giorno diciannove SETTEMBRE 2012

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BUSIN Alberto	( X )	( )
ASSESSORI	BERTI Roberto	( X )	( )
	FIORIN Enrico	( )	( XG )
	BRAZZALE Flavio Palmino	( )	( XG )
	BUSATO Giovanni	( X )	( )
	POZZER Giuseppe	( X )	( )
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- in base alla relazione datata 20/05/2011, esaminata nella seduta di Giunta Comunale del 25/05/2011, con determina U.T.C. n. 98 del 18/07/2011 si è incaricato l’Ing. Zuccolo Stefano di Thiene (VI) della redazione dello studio di fattibilità per i lavori di manutenzione straordinaria della trave di bordo del ponte in via Kennedy, per una spesa complessiva pari a € 500,00 + 4% + Iva 20% (€ 624,00 4% e Iva 20% cps.);

- con delibera di Giunta Comunale n. 194 del 28/09/2011 si approvava lo studio di fattibilità redatto dal tecnico incaricato che preveda una spesa complessiva pari a € 20.777,00;

- con determina U.T.C. n. 135 del 03/10/2011 si è incaricato l’Ing. Zuccolo Stefano di Thiene (VI) della redazione del progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto per una spesa di parcella pari a € 2.000,00 + 4% + Iva 21% (€ 2.516,80 4% e Iva 21% cps.);

- con deliberazione n. 238 in data 07 dicembre 2011 la Giunta Comunale ha :

- approvato il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Zuccolo Stefano di Thiene (VI) dell’opera pubblica in argomento, per una spesa complessiva pari a € 21.000,00;
- espresso indirizzo, per quanto attinente alla procedura di affidamento dei lavori, essendo l’importo a base d’asta pari a € 14.450,00 inferiore a € 100.000,00, per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con l’invito alle cinque ditte di seguito elencate:
  1. BRAZZALE Srl sede in via Zanchi, 212 36010 POSINA (VI);
  2. CAPPOZZO GINO Snc sede in Via Veneto, 28 - 36030 SARCEDO (VI);
  3. DALLA RIVA ANTONIO SRL Via Maso, 43 36030 ZUGLIANO (VI);
  4. SCHIRO SRL sede in Via dell’Industria, 24 – 36010 VELO D’ASTICO (VI);
  5. S.L.G. Srl sede in Via Ciscati, 16 36046 LUSIANA (VI);
- dato atto che l’opera per € 21.000,00 risulta finanziata:
  - al cap. 23700 “Manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illum. e servizi connessi per € 18.483,20;
  - al cap. 24950 “incarichi progettazione” per € 2.516,80 (già impegnati con determina U.T.C. n. 135/’11 imp. 423/’11) del bilancio 2011;

- con determinazione n. 73 del 12/03/2012, si aggiudicava l’affidamento dei lavori, tramite procedura negoziata ai sensi art. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06, alla ditta Schiro Srl di Velo D’Astico (VI), la quale ha offerto il ribasso del 22,664% per un importo di contratto di € 11.175,00 + IVA 10% (€ 12.292,50) su € 14.450,00 + IVA 10% a base d’appalto, impegnando la relativa spesa;

- con delibera di Giunta Comunale n.143 del 25/07/2012 si è approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 dando atto che l’importo dei lavori appaltati passava dal contrattuale importo di € 11.175,00 a € 16.125,00 con un aumento netto di € 4.950,00, mentre la spesa per l’opera pubblica rimaneva invariata e pari a € 21.000,00;

- con determinazione n. 199 del 02/08/2012, si impegnavano le somme aggiuntive contrattuali stabilite dalla perizia suppletiva e di variante n. 1;

- i lavori sono iniziati in data 02/04/2012 e conclusi il 31/07/2012, entro i termini contrattuali, giusti verbali della DD.LL. depositati agli atti dell'ufficio;
- l'Ing. Zuccolo Stefano, quale DD.LL. incaricato, con nota datata 13/08/2012, qui pervenuta il 16/08/2012 al n. 9878 di prot., ha inviato la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta Schiro Srl di Velo D'Astico (VI);
- alla data odierna non è stato liquidato alla ditta appaltatrice alcun Stato Avanzamento Lavori;
- VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito positivo a riguardo la regolarità contributiva della ditta ricevuto il 13/09/2012 al n. 10862 di prot.;
- Verificato che la DD.LL. in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 189 del DPR 554/99 ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;
- Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 08/08/2012 per l'importo di €. 16.125,00 + IVA 10% (€. 17.737,50 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta Schiro Srl di Velo D'Astico (VI) in quanto non è stato liquidato alla ditta appaltatrice alcun Stato Avanzamento Lavori;
- Verificato il quadro economico dell'opera pubblica, come da ultima perizia approvata con delibera di Giunta Comunale n.143 del 25/07/2012 , come di seguito riportato:

quadro approvato

A - Lavori:

Importo contrattuale netto dei lavori di perizia con ribasso del 22,664%	€. 16.125,00
---	--------------

B - Somme In Amministrazione:

1 - IVA al 10% sui lavori	€. 1.612,50
2- spese tecniche (4% ed IVA 21 cps)	€. 2.960,00
3 – per collaudi, fondo incentivante	€. 302,50

Totale somme in Amministrazione	€. 4.875,00
---------------------------------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO	€.21.000,00
--------------------	-------------

viene definitivamente assestato come di seguito:

A - Importo netto dei lavori eseguiti con ribasso del 22,664%	€. 16.125,00
--	--------------

B - Somme In Amministrazione:

1 - IVA al 10% sui lavori	€. 1.612,50
2- spese tecniche (4% ed IVA 21 cps)	€. 2.960,00
3 – per collaudi, fondo incentivante	€. 302,50
	-----
Totale somme in Amministrazione	€. 4.875,00
	=====
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€.21.000,00</b>

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria della trave di bordo del ponte denominato “novo” nell’ incrocio tra via Kennedy/via Palladio/via Monte Summano”, così come presentata dal DD.LL. Ing. Zuccolo Stefano di Thiene (VI) per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 16.125,00 + IVA 10% (€. 17.737,50 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta Schiro Srl di Velo D'Astico (VI) in quanto non è stato liquidato alla ditta appaltatrice alcun Stato Avanzamento Lavori; Si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Generale - Direttore;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria della trave di bordo del ponte denominato “novo” nell’ incrocio tra via Kennedy/via Palladio/via Monte Summano”, così come presentata dal DD.LL. Ing. Zuccolo Stefano di Thiene (VI), per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 16.125,00 + IVA 10% (€. 17.737,50 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice Schiro Srl di Velo D'Astico (VI) in quanto non è stato liquidato alla ditta appaltatrice alcun Stato Avanzamento Lavori;
- 2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
- 3) di dare atto che l’opera per €. 21.000,00 risulta finanziata come segue:
  - al cap. 23700 R.P. 2011 “Manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illum. e servizi connessi per €. 18.040,00 (già impegnati per €.17.737,50 con determine U.T.C. n. 73/’12 imp. 548.1/’11 e n. 199/’12 imp. 548.4/’11);
  - al cap. 24950 R.P. 2011 “incarichi progettazione” per €. 2.960,00 (già impegnati con determine U.T.C. n. 135/’11 imp. 423/’11 e n. 199/’12 imp. 549.3/’11)
 del bilancio 2012;
- 4) di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati:
  - Codice Identificativo Gara CIG = Z0202A6B3B
  - Codice Unico Progetto CUP= G17H03000130001
- 5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000.

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Tecnico**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

**F.to Arch. Luca Cavedon**

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

IL SINDACO

**F.to Alberto Busin**

IL SEGRETARIO GENERALE

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

Certificato di Pubblicazione

---

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, li 21 Settembre 2012

Il Segretario Generale

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

---

**PUBBLICAZIONE**

Pubblicata per 15 gg. dal \_\_\_\_\_

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE