



# COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

OGGETTO: OPERA PUBBLICA "INTERVENTI DI RALLENTAMENTO VELOCITA'  
VEICOLARI/ IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CUSO":  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il giorno tre dici GIUGNO 2012

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BUSIN Alberto	( )	( <b>XG</b> )
ASSESSORI	BERTI Roberto	( <b>X</b> )	( )
	FIORIN Enrico	( <b>X</b> )	( )
	BRAZZALE Flavio Palmino	( <b>X</b> )	( )
	BUSATO Giovanni	( <b>X</b> )	( )
	POZZER Giuseppe	( <b>X</b> )	( )
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( <b>X</b> )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all'oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell'opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- la progettazione dell'opera pubblica in argomento, redatta dall'Ing. Dall'Igna Silvia di Thiene, prevedeva una spesa di €. 15.500,00;

- con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/03/2012 si è approvato il progetto definitivo/esecutivo ed espresso indirizzo per l'affidamento diretto dei lavori pari a €. 13.000,00 + IVA alla ditta Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI), tramite la procedura di cottimo prevista dall'art. 125 c. 8 del D.L.vo 163/'06 che prevede per importi di lavori fino a €. 40.000,00 l'affidamento diretto previa verifica del ribasso ottenibile;

- per l'esecuzione dell'opera pubblica il redigendo bilancio 2012 prevedeva i seguenti finanziamenti:

- Cap. 23700 R.P. 2011 “manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illuminazione, etc” per €. 15.500,00;

- con determinazione n. 71 del 12.03.2012, n. 166 del 16.03.2012 di Registro Generale, si aggiudicava l'affidamento dei lavori, tramite procedura negoziata, alla ditta Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI), la quale ha presentato il ribasso del 5% sul prezzo a base di procedura di €.13.000,00 + I.V.A. e, quindi, per un importo di contratto pari a €. 12.350,00 oltre IVA impegnando la relativa spesa;

- con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 21/05/2012 si approvava la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di “interventi rallentamento velocità veicolari/ impianto semaforico di via Cuso” così come presentata dal DD.LL Arch. Cavedon Luca, Responsabile dell'Area Tecnica, dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI) passava dal contrattuale importo di €. 12.350,00 a €. 15.295,00 con un aumento netto di €. 2.945,00, oltre ad IVA, prevedendo l'aumento di spesa pari a €. 1.645,00 con finanziamento al capitolo 23700 R.P. 2011 “manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illuminazione” del redigendo bilancio 2012;

- con determinazione n.128 del 05.06.2012 si assumeva a favore della ditta appaltatrice Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI) la spesa suppletiva prevista dalla approvata perizia pari ad aggiuntivi €. 2.945,00 + IVA 10% (€. 3.239,50) al capitolo 23700 R.P. 2011 “manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illuminazione” del redigendo bilancio 2012;

- i lavori di realizzazione dell'impianto semaforico sono iniziati in data 26/04/2012 e conclusi il 25/05/2012, entro i termini contrattuali, giusti verbali della DD.LL. depositati agli atti dell'ufficio;

- lo scrivente DD.LL. ha ora redatto la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI);

- alla data odierna non è stato liquidato alla ditta appaltatrice alcuno acconto;

- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dallo scrivente DD.LL. e ritiene, quindi, di

esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 11/06/2012 per l'importo di complessivi €. 15.295,00 + IVA 10% che corrisponde al credito a favore della ditta Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI);

- verificato che il quadro economico dell'opera pubblica,ultimo approvato, come di seguito riportato:

**A - Lavori:**

Importo contrattuale netto dei lavori di perizia  
con ribasso del 5,00% €. 15.295,00

**B - Somme In Amministrazione:**

1 - IVA al 10% sui lavori €. 1.529,50  
2 -art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/'06 €. 305,90  
3 - imprevisti (IVA compresa) €. 14,60

Totale somme in Amministrazione €. 1.850,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 17.145,00

viene definitivamente assestato come di seguito:

**A - Lavori:**

Importo contrattuale netto dei lavori eseguiti €. 15.295,00

**B - Somme In Amministrazione:**

1 - IVA al 10% sui lavori €. 1.529,50  
2 -art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/'06 €. 305,90  
3 - risparmi €. 14,60

Totale somme in Amministrazione €. 1.850,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 17.145,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "interventi rallentamento velocità veicolari/ impianto semaforico di via Cuso", così come presentata dal DD.LL. Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica, per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 15.295,00 + IVA 10% che corrisponde al credito a favore della ditta Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI);"

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Generale - Direttore;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

## **D E L I B E R A**

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “interventi rallentamento velocità veicolari/ impianto semaforico di via Cuso”, così come presentata dal DD.LL. Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica, per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 15.295,00 + IVA 10% (€. 16.824,50) che corrisponde al credito a favore della ditta Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI);
- 2) di dare atto che l’opera per €. 17.145,00 risulta finanziata al cap. 23700 “Manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illum. e servizi connessi” del redigendo bilancio 2012 già impegnati per €. 16.825,50 con determine U.T.C. n. 71/2012 (imp. 548.1/’11) e n.128/2012 (imp. 548.3/’11) del redigendo bilancio 2012;
- 3) di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati:
  - a) Codice Identificativo Gara CIG =40198472AF;
  - b) Codice Unico Progetto CUP= E61B12000010004;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, del D. Leg. 267/2000.

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Tecnico**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

**F.to Dall'Alba dott. Maria**

**F.to Arch. Luca Cavedon**

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

IL ViceSINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

**F.to Berti Roberto**

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

Certificato di Pubblicazione

---

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, li 20 giugno 2012

Il Segretario Generale

**F.to Cecchetto dott. M.Teresa**

---

---

**PUBBLICAZIONE**

Pubblicata per 15 gg. dal \_\_\_\_\_

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE