



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA TRIBUNE CAMPO DA CALCIO A ZANE': APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Il giorno ventuno MARZO 2012

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
SINDACO	BUSIN Alberto	(X)	()
ASSESSORI	BERTI Roberto	(X)	()
	DE MURI Giuliana	(X)	()
	FIORIN Enrico	(X)	()
	BRAZZALE Flavio Palmino	(X)	()
	BUSATO Giovanni	(X)	()
	POZZER Giuseppe	(X)	()
SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	(X)	()

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- con determina dell’U.T.C. n° 176 del 05.12.2011 si:

- approvavano:
 - gli elaborati progettuali dell’intervento manutentivo della copertura delle tribune del campo da calcio come redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’Arch. Cavedon Luca, Responsabile dell’Area Tecnica/Tributi, per una spesa complessiva pari a €. 27.000,00;
 - il verbale relativo alle operazioni relative alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori, così come redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, allegato alla determinazione citata per formarne parte integrante e sostanziale;
- aggiudicava, in via definitiva, la procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di “manutenzione copertura delle tribune del campo da calcio a Zanè”, alla ditta C.I.A. Srl con sede legale in Caldogno (VI), la quale ha presentato il ribasso del 4% sul prezzo a base di procedura di €.19.786,00 + €. 1.320,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. e, quindi, per un importo di contratto pari a €. 18.994,56 + Euro 1.320,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e complessivi €. 20.314,56 oltre IVA;
- impegnava la somma di €. 22.346,02 al capitolo 23300 “manutenzione straordinaria impianti sportivi” del bilancio 2011;

- con determina dell’U.T.C. n° n. 72 del 12/03/2012 si è approvata la 1° perizia di assestamento delle somme in amministrazione aggiudicando un intervento di manutenzione dell’impianto elettrico delle tribune alla ditta Vivian & Leonardi Snc di Zugliano (VI), per una spesa complessiva pari a €. €. 1.900,00 + IVA 21% = €. 2.299,00, spesa che rientra nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera pubblica;

- i lavori di manutenzione delle guaine sono iniziati in data 12/12/2011 e conclusi il 23/12/2011, entro i termini contrattuali, giusti verbali della DD.LL. depositati agli atti dell’ufficio;

- lo scrivente DD.LL. ha ora redatto la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta C.I.A. Srl di Caldogno (VI);

- alla data odierna è stato liquidato alla ditta appaltatrice un primo SAL in data 20/12/2011 dell’importo di €. 20.000,00 + IVA 10% = €. 22.000,00;

- VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito positivo a riguardo la regolarità contributiva della ditta ricevuto il 16/03/2012 al n. 3348 di prot.;

- Verificato che la DD.LL. in luogo dell’avviso ad opponendum previsto dall’art. 189 del DPR 554/99 ha dichiarato che per l’effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento;

- Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dallo scrivente DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 16/03/2012 per l'importo di complessivi €. 20311,57 + IVA 10% da cui detraendo l'importo del 1° S.A.L. pari a €. 20.000,00 + IVA 10% rimane il credito pari a €. 311,57 + IVA 10% che corrisponde al credito a favore della ditta C.I.A. Srl di Caldogeno (VI);

- Verificato il quadro economico dell'opera pubblica, come da ultima perizia, come di seguito riportato:

A - Lavori progettuali:

Importo lavori contrattuali	€.	18.994,56
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.320,00</u>
	€.	20.314,56

B - Somme In Amministrazione:

1 - IVA al 10% sui lavori	€.	2.031,46
2 - Art. 92 D.Lgs. 163/'06	€.	460,12
3 - manutenzione imp. Elettrico		
IVA 21% cps.	€.	2.299,00
4 - Imprevisti	€.	1.894,86

Totale somme in Amministrazione €.

6.685,44

=====

TOTALE COMPLESSIVO €.

27.000,00

viene definitivamente assestato come di seguito:

A - Lavori progettuali:

Importo lavori contrattuali	€.	18.991,57
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>1.320,00</u>
	€.	20.311,57

B - Somme In Amministrazione:

1 - IVA al 10% sui lavori	€.	2.031,16
2 - Art. 92 D.Lgs. 163/'06	€.	460,12
3 - manutenzione imp. Elettrico		
IVA 21% cps.	€.	2.299,00
4 - Risparmi	€.	1.898,15

Totale somme in Amministrazione €.

6.688,43

=====

TOTALE COMPLESSIVO €.

27.000,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "manutenzione copertura tribune campo da calcio a Zanè", così come presentata dal DD.LL. Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica, per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 20.311,57 + IVA 10% da cui detraendo l'importo del 1° S.A.L. pari a €. 20.000,00 + IVA 10% rimane il credito pari a €. 311,57 + IVA 10% (€. 342,73) che corrisponde al credito a favore della

ditta C.I.A. Srl di Caldogno (VI); Si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori.”

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Generale - Direttore;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “manutenzione copertura tribune campo da calcio a Zanè”, così come presentata dal DD.LL. Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica, per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 20.000,00 + IVA 10% rimane il credito pari a €. 311,57 + IVA 10% (€. 342,73) che corrisponde al credito a favore della ditta C.I.A. Srl di Caldogno (VI);
- 2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
- 3) di dare atto che l'opera per €. 27.000,00 risulta finanziata al cap. 23300 “Manutenzione straordinaria impianti sportivi” R.P. 2011 già impegnati per €. 24.645,02 con determine U.T.C. n. 176/2011 (imp. 512/'11) n. 72/2012 (imp. 547.1/'12) del redigendo bilancio 2012;
- 4) di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati:
 - a) Codice Identificativo Gara CIG = 1755198335
 - b) Codice Unico Progetto CUP= E62D10000060007
- 5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, del D. Leg. 267/2000.

Ufficio Ragioneria

VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa

VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo

Ufficio **Tecnico**

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile del Servizio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

Il Segretario Generale

F.to dott. Dall'Alba Maria

F.to Arch. Luca Cavedon

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

Certificato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio:

Zanè, lì 2 aprile 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal _____

e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE